

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лобня»
за 2016 год**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)			Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)			Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год
		Всего	Средства бюджета Московской области	Другие источники	Всего	Средства бюджета Московской области	Другие источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа : Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лобня												
Подпрограмма 1. Содержание и ремонт жилищного фонда												
1	Обеспечение сохранения и восстановления жилищного фонда	12 716,70	0,00	12 716,70	11 883,90		11 883,90	Количество отремонтированных объектов жилищного фонда	единиц	47	5	7
								Площадь обслуживаемых помещений общежития "Южное"	Квадратный метр	761,2	761,2	761,2
2	Обеспечение реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории города	170 458,00		170 458,00	170 166,70		170 166,70	Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"***	Единица	11	30	12
								Количество замененных лифтов в многоквартирных домах из общего числа лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации	единиц	29	34	34
								Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов внесенных в региональную программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013)	Процент	-	100	17,14
								Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт	Процент	-	100	100
Подпрограмма 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры												
1	Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным комплексом	348 140,00	0,00	348 140,00	136 003,44		136 003,44	Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод*	Процент	18	30	30
								Доля организаций коммунального комплекса, утвердивших инвестиционные программы	Процент	100	100	100
								Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Процент	8	8,8	8,8
								Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду**	Процент	100	100	100
								Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой	Процент	0	100	100
								Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Процент	100	100	100
2	Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры	24 483,70		24 483,70	23 002,90		23 002,90	Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой**	Процент	89,9	98	98
								Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии вырабатываемой котельной	Килограмм условного топлива на 1 Гигакалорию	159,7	159,5	159,5
								Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения	единиц	-	0,19	0,62
								Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения	Тысяча рублей	-	1030	139,5

3	Восстановление резервного топливного хозяйства (РТХ) городских котельных				0,00		0,00	Создание нормативного запаса резервного топлива РТС "Красная поляна"	Тонна в сутки	-	-	0
								Создание нормативного запаса резервного топлива котельной РТС "Лобня"	Тонна в сутки	-	-	0
Подпрограмма 3. Благоустройство												
1	Содержание и благоустройство территории города	60 989,20	3 452,00	57 537,20	58 683,50	3 446,50	55 237,00	Количество вывезенного мусора	Тысяча кубических метров	42,2	42,2	42,2
								Количество единиц закупленной техники	единиц	7	0	0
								Количество установленных контейнерных площадок близи СНТ и вдоль дорог	Штука	0	0	0
								Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями	Процент	8	20	20
								Площадь газонов	Квадратный метр	397,9	397,9	397,9
								Площадь благоустраиваемых территорий	Гектар	1524	1524	1524
								Площадь обслуживаемых территорий	Тысяча квадратных метров	601,153	601,153	601,153
								Протяженность сетей ливневой канализации	Километр; тысяча метров	-	20	20
2	Организация уличного освещения	53 000,00	0,00	53 000,00	52 955,70		52 955,70	Потребление электроэнергии на уличное освещение	Киловатт-час	5710,7	6930	6009,7
								Протяженность линий уличного освещения	Километр; тысяча метров	295,92	302	302